AUFHEIZPROTOKOLL für WARMWASSER-FUSSBODENHEIZSYSTEME

MOLDAN Baustoffe

FLIESS ESTRICH	**plan 490**	CA-C20-F4	☐
	plan 480	CA-C30-F5	☐
	plan 485	CA-C25-F5	☐

Vorbemerkung: Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Endbelagsverarbeiter nach Ö-Norm B 2242-1 Herstellung von Fußbodenheizung vorzulegen ist.
Das Aufheizprotokoll ersetzt nicht die Messung der Restfeuchte.

Bauvorhaben

Name _____

Ort _____ Straße _____

Datum der Estrichverlegung _____ Mittlere Estrichdicke _____ mm

Heizrohrüberdeckung: min _____ mm max _____ mm

Heizungsbauer _____ Heizsystem _____

Aufheizen frühestens nach 5 Tagen beginnen

Aufheizbeginn am _____

Vorlauftemperatur von 20°C 3 Tage gehalten ☐ Datum _____

Steigerung der Vorlauftemperatur auf 25°C (4. Tag) Datum _____

30°C (5. Tag) Datum _____

Max. Vorlauftemperatur max. 35°C (6. Tag) Datum _____

Max. Vorlauftemperatur _____ °C erreicht am _____

Max. Temperatur _____ Tage (mind. 5) ohne Nachtabsenkung gehalten bis _____

Temperaturabsenkung um 10°C ab _____

Prüfung der Restfeuchte

Restfeuchte geprüft von _____

Datum _____ Methode _____

Resultat _____

Bemerkung _____

Datum	Datum	Datum
Estrichfirma	**Bauherr/Architekt**	**Heizungsbauer**
(Stempel/Unterschrift)		(Stempel/Unterschrift)